



## Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích

<b>Datum jednání:</b>	<b>22. 7. 2019</b>		
<b>Místo jednání:</b>	<b>Zasedací místnost Obecního úřadu v Oldřichově v H.</b>		
<b>Začátek jednání:</b>	<b>16.00</b>	<b>Konec jednání:</b>	<b>17. 15</b>
<b>Počet přítomných členů ZO:</b>	<b>5</b>	<b>Omluveni:</b>	<b>2</b>
<b>Neomluveni:</b>	<b>0</b>	<b>Hosté:</b>	<b>1</b>

Starosta obce provedl uvítání a zahájení jednání ZO. Dále stanovil zapisovatele **Václava Knespla** a ověřovatele zápisu **Mgr. Jiřinu Vávrovou** a **Mgr. Radima Šarapatku**. Dále starosta obce konstatoval, že na základě presenční listiny ZO je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tudíž je zasedání usnášeníschopné.

### Program jednání:

- 1) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 10. 2018 (STYLSTAV)

### Bod 1 – :

*Předkladatel starosta obce J. Tichý*

**Důvodová zpráva** – Zástupce dodavatele firmy STYLSTAV pan Dušák informoval, že při přípravě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce Oprava mostu přes Malou Jeřici došlo k chybnému uvedení nových termínů harmonogramu oproti zápisům ze stavebního deníku. Z uvedeného důvodu předložil ZO návrh změny dodatku č. 1, který upravuje nový termín předání stavby do užívání na 20. 7. 2019 a současně návrh dodatku č. 2, který upravuje nový termín předání stavby do užívání na 1. 8. 2019. Uzavření návrhu dodatku č. 2 je vyvoláno skutečností, že v průběhu stavby došlo ve dvou případech k přerušení stavby z důvodu zvýšených stavů hladiny toku Malé Jeřice (vše zaznamenáno ve stavebním deníku) a z důvodu technické změny projektu stavby, a to železobetonových říms na křídlech mostu za římsy z lomového vypárovaného kamene. Tento návrh změny technického řešení je odsouhlasen jak autorským dozorem, tak technickým dozorem stavby. Navržená změna je bez finanční kompenzace, ale pracnější.

### **Rozprava –**

M. Dušák – Doplnil důvodovou zprávu o komentář k důvodům prodloužení se stavbou. Detailně popsal všechny body v tabulkách navržených dodatků ke změně smlouvy.

D. Raška – zpochybnil kvalitu projektu v tom smyslu, že zvýšené obruby před a za mostními římsami budou při první zimní údržbě vyvráceny. Dále vyjádřil nepochopení, jak mohlo dojít v našich geologických podmínkách ke špatnému, lépe řečeno k nižšímu zatřídění těžitelnosti hornin. Poukázal na špatnou kvalitu asfaltového povrchu a přednesl požadavek na umístění dopravní značky „slepá ulice“.

J. Sáblik – vznesl námitku, že křídla na výtoku jsou špatně navržena, protože navádějí protékající vodu na pozemek manželů Němcových. Proč nejsou zhotovena podle starého mostu, který tam sloužil několik desítek let.

D. Rašková – se vyjádřila, že návrh na prodloužení vtokových říms v podobě kamenné rovnániny vítá, ale s podmínkou, aby nedocházelo k rozšíření toku a tím i k zásahu do jejich pozemku. Dále navrhla, aby celá oblast Betlému byla osazena dopravní značkou „obytná zóna“.

## ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLDŘICHOV V HÁJÍCH

J. Tichý – doplnil, že ještě před jednáním ZO společně s TDS panem Roučkou kontrolovali, zda jsou důvody nezaviněného pozdržení stavby v souladu se zápisy v deníku stavby. Ještě upozornil na skutečnost, že ač se to nezdá, tak nová křídla na výtoku jsou orientována stejně jako na starém mostě.

P. Dušák řekl, že se ptal projektanta, proč byl projekt takto naprojektován a projektant mu řekl, že zahrada p. Němce byla počítaná jako výtokový poldr, což ale při té nezpevněné louce, která tam je, by posloužilo jako výtokový poldr jen jednou. Dále p. Dušák popisoval, jak velké kameny jsou zapuštěny dolů, takže podle jeho názoru není třeba se obávat, že by takové kameny vzala velká voda.

P. Dušák dále řešil neukázněnost některých řidičů, kteří jezdili přes mostové provizorium.

P. Raška navrhoval, aby byly osazeny značky slepá ulice a retardér na zpomalení. Proběhla diskuse, zda od viaduktu jsou všechny silnice slepé nebo ne.

K tomuto bodu proběhla všeobecná diskuse mezi zastupiteli obce i přítomnou veřejností.

<b>USNESENÍ č. 77/7/2019</b>		
<b>ZO projednalo a schvaluje</b> revokaci usnesení č. 49/4/2019 s novým zněním: <b>ZO projednalo a schvaluje</b> Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.10.2018 se zhotovitelem akce „Oprava mostu přes Malou Jeřici“ fa STYLSTAV Liberec s.r.o., Dlouhá 55, 463 12 Liberec ve věci stanovení nového termínu dokončení stavby na 20.7.2019.		
<b>Pro: 5</b>	<b>Proti: 0</b>	<b>Zdržel se: 0</b>

<b>USNESENÍ č. 78/7/2019</b>		
<b>ZO projednalo a schvaluje</b> Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 3.10.2018 se zhotovitelem akce „Oprava mostu přes Malou Jeřici“ fa STYLSTAV Liberec s.r.o., Dlouhá 55, 463 12 Liberec ve věci stanovení nového termínu dokončení stavby na 1.8.2019.		
<b>Pro: 5</b>	<b>Proti: 0</b>	<b>Zdržel se: 0</b>

Zapsal: **Václav Knespl** .....

Správnost zápisu ověřili: **Mgr. Jiřina Vávrová** .....

**Mgr. Radim Šarapatka** .....

.....  
**Jaromír Tichý**  
starosta obce